



ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ. Σ.

Αθήνα, 16/02/2023

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αρ. πρωτ.: 10488

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Μ.Αντωνάκα

Τηλ.: 210 8802880

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Παροχή υπηρεσιών Συντήρησης UPS Υπολογιστικού Κέντρου ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον ν. 4412/16, συνολικού προϋπολογισμού έως 4.836,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, για το έτος 2023 με δυνατότητα ανανέωσης για ένα επιπλέον έτος (2024) με τους ίδιους όρους και το ίδιο τίμημα».

Κριτήριο Αξιολόγησης :

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η τεχνική υποστήριξη και προληπτική συντήρηση τριών (3) UPS GTEC Sirius 20KVA, τα οποία εξυπηρετούν την ανάγκη για αδιάλειπτη παροχή ρεύματος στον εξοπλισμό του Υπολογιστικού Κέντρου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η καλή λειτουργία των UPS στον εν λόγω χώρο είναι υψίστης σημασίας για την αποφυγή αστοχίας του μηχανογραφικού εξοπλισμού σε περιπτώσεις διακοπής ή βυθίσεων της τάσης του ρεύματος.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για όλες τις επιθεωρήσεις, τους ελέγχους, την προληπτική συντήρηση, τις επιδιορθώσεις βλαβών, τις γενικές επισκευές, τις επιθεωρήσεις ασφαλείας, τον τεχνικό καθαρισμό των UPS και γενικά για όλες τις εργασίες που είναι αναγκαίες, ώστε να παρέχονται στους χρήστες αξιόπιστες, αδιάλειπτες, ασφαλείς και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.
- Τα συστήματα αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (UPS) πρέπει να συντηρούνται σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες και τα χρονοδιαγράμματα του κατασκευαστή.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης των συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας είναι οι εξής περιλαμβάνουν τα κάτωθι :

- Οπτικός έλεγχος του συστήματος.
- Οπτικός έλεγχος των συσσωρευτών.
- Οπτικός έλεγχος του Ανορθωτή, Φορτιστή.
- Οπτικός έλεγχος του Μετατροπέα.
- Μέτρηση της τάσης εισόδου του Ανορθωτή.
- Μέτρηση της τάσης του ενδιάμεσου κυκλώματος D.C.
- Μέτρηση της τάσης εξόδου.
- Μέτρηση της συχνότητας εισόδου.
- Μέτρηση της συχνότητας εξόδου.
- Μέτρηση της τάσης των μπαταριών.
- Επιβεβαίωση σωστής λειτουργίας των ανεμιστήρων.
- Επιβεβαίωση σωστής λειτουργίας των τρανζίστορ.
- Τεχνητή διακοπή & λειτουργία μέσω μπαταριών από 3 έως 5 λεπτά.
- Επιβεβαίωση Αυτόματης επαναφοράς & ανάληψης φορτίου από το φορτιστή.

Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται - μία (1) φορά ανά έτος - για κάθε μονάδα UPS σε εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00-16:00).

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

Ο ανάδοχος υποχρεούται με ειδικευμένους τεχνικούς του σε επιδιορθωτική συντήρηση της εγκατάστασης και σε άρση βλαβών που τυχόν εμφανισθούν σε αυτήν, στην εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών αποκατάστασης των βλαβών (με απεριόριστο αριθμό επισκέψεων), τις οποίες αναγγέλλει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εγγράφως, ηλεκτρονικά (email) ή και τηλεφωνικώς.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τεχνικούς του 8 ώρες την ημέρα - 5 ημέρες την εβδομάδα, ώστε να επισκέπτονται την Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όπου είναι εγκατεστημένα τα UPS προς διερεύνηση και επισκευή (με κάλυψη ανταλλακτικών από τον ανάδοχο) της βλάβης μετά την αναγγελία της από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και με χρόνο απόκρισης εντός μιας εργάσιμης ημέρας για εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μετά το πέρας των εργασιών προληπτικής συντήρησης ή των εργασιών διορθωτικής συντήρησης και άρσης βλαβών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει εντός 5 εργάσιμων ημερών συνοπτική τεχνική έκθεση :

- Για το σύνολο των εκτελούμενων εργασιών τόσο κατά τις περιπτώσεις των προληπτικών συντηρήσεων σύμφωνα με τα παραπάνω.
- Όσο και κατά τις περιπτώσεις επιδιορθωτικών συντηρήσεων και άρσης βλαβών που τυχόν εμφανιστούν για το σύνολο των εκτελούμενων εργασιών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων λεπτομερή περιγραφή της βλάβης, τα αίτια της βλάβης, τις ενέργειες αποκατάστασης της, την ώρα αποκατάστασης της καθώς επίσης και προτεινόμενες τεχνικές λύσεις για μελλοντική αποφυγή επανεμφάνισης της βλάβης.

Προϋπολογισμός του έργου: έως 4.836,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης οφείλει να προσκομίσει σύμφωνα με το ν. 4412/2016 πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, καλείστε να υποβάλλετε στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Πρωτοκόλλου) την τεχνικοοικονομική προσφορά σας, έως τις 22/02/2023 και ώρα 12:00 π.μ.

Η επιστολή αυτή αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή της προσφοράς και δεν δεσμεύει καθ' οιονδήποτε τρόπο τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ο οποίος θα αναλάβει υποχρέωση έναντι του αναδόχου, μόνον με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται στο site του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opেকেpe.gr)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ

Εσωτερική διανομή :

- *ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ*
- Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ